

## V. INFORMACJA BIOZ

- 1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji.
  - 1.1 Roboty ziemne, wykopy pod ławy fundamentowe na głębokość 100cm.
  - 1.2 Roboty budowlane stanu zerowego.
  - 1.3 Roboty budowlano-montażowe parteru.
  - 1.4 Roboty instalacyjne.
  - 1.5 Roboty wykończeniowe wewnętrzne.
  - 1.6 Roboty wykończeniowe zewnętrzne.
  - 1.7 Zagospodarowanie działki.
- 2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
  - 2.1 Na działce objętej opracowaniem nie ma istniejących obiektów budowlanych.
- 3 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
  - 3.1 Zagospodarowanie terenu nie zawiera elementów mogących stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
- 4 Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.
  - 4.1 Wykopy o głębokości ponad 1,5m o ścianach pionowych bez rozparcia.
  - 4.2 Upadek z wysokości ponad 5,0m.
  - 4.3 Roboty montażowe wykonywane przy użyciu dźwigu.
  - 4.4 Roboty budowlane prowadzone przy montażu elementów prefabrykowanych o masie przekraczającej 1,0t.
- 5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
  - 5.1 Kierownik budowy, stosownie do rodzaju robót, zobowiązany jest do udzielenia pracownikom, przed przystąpieniem do pracy, instruktażu stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności udzielenia informacji o mogących wystąpić zagrożeniach oraz sposobie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia (pomoc doraźna).
  - 5.2 Udzielenie instruktażu powinno być potwierdzone wpisem do książki szkoleń BHP i podpisem kierownika oraz osoby instruowanej.
- 6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie oraz umożliwiające ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
  - 6.1 Teren należy ogrodzić i oznaczyć znakami informacyjnymi o rodzaju prowadzonych robót.
  - 6.2 W dostępnym i oznakowanym miejscu umieścić sprzęt przeciwpożarowy i środki pomocy doraźnej.
  - 6.3 Wyznaczyć miejsca i oznakować strefy ochronne składowania i magazynowania materiałów, wyrobów, substancji i preparatów niebezpiecznych.
  - 6.4 Oznakować strefy pracy sprzętu zmechanizowanego.
  - 6.5 W widocznym miejscu umieścić tablicę z numerami telefonów służb ratowniczych.